

TAURAGĖS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efeko rodiklis: 1-E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais (proc.), 2017 m.	64,2	70,4	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie užimtuosius ir darbingo amžiaus gyventojus Tauragės regione
1.1. Uždavinys	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, 2017 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse (m ²), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2017 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 2017 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2017 m.	16,3	17,6	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Tauragės regiono savivaldybėse, išskyrus Šilalės r. savivaldybę
1.1.1v Veiksmas	Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Šiuo metu yra projekto įgyvendinimas etapas.
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	38 332	51 514	X	X	X	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekėtina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	38 332	23 138				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	434 430	285 367				
1.1.2v Veiksmas	Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktyvūs ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Šiuo metu yra projekto įgyvendinimas etapas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 146	506	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	97 155	1 521				
1.1.3v Veiksmas	Jurbarko kultūros centro modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 846	5 053	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	226 000	226 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	191 794	20 147				
1.1.4v Veiksmas	Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 633	4 754	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	34 633	4 753				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	392 507	53 870				
1.1.5v Veiksmas	Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė; unikalus Nr. 1665), kompleksinis atnaujinimas (I etapas: kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pasirašyta projekto administravimo ir finansavimo sutartis 2017-06-22 sutaręs pabaiga 2019-06-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 671	10 230	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	394 804	32 758				
1.1.6v Veiksmas	Tauragės krašto muziejaus modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pasirašyta projekto administravimo ir finansavimo sutartis 2017-04-10 sutaręs pabaiga 2018-12-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88 254	6 707	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	500 104	14 686				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.7v	Veiksmas	Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Šiuo metu yra projekto įgyvendinimas etapas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 485	17 472	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	30 484	33 197				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	345 489	298 420				
1.1.8v	Veiksmas	Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Darbai vyksta ir savivaldybė sumokėjo 120 tūkst.Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 682	51 000	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 668	51 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	868 900	577 297				
1.2.	Uždavinys	Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X			
			Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2017 m.	0	0		0	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0	0		0	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengtų darnaus judumo planų skaičius (vnt.), 2017 m.	1	0		1	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2017 m.	0	0		0	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2017 m.	0	0		0	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2017 m.	0	0		0	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2017 m.	0	0		0	0	
			Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2017+G158 m.	0	0		0	0	
1.2.1v	Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M. Jankaus gatvės Pagėgiuose	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Derinama finansavimo ir administravimo sutartis. Vyksta rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 899	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektinga reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	27 382	0				
1.2.2v Veiksmas	Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43 874	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	23 702	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	268 617	0				
1.2.3v Veiksmas	Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų gatvių ir Smėlynų skersgatvio)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pasirašyta projekto administravimo ir finansavimo sutartis 2017-07-05, sutarties pabaiga 2020-12-31, įvyko darbų viešieji pirkimai ir pasikeitė lėšų poreikis. Sudarytos FA sutartys kitomis lėšų sumomis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	678 877	16 374	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	96 314	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 091 560	92 788				
1.2.4v Veiksmas	Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Planas parengtas ir pateiktas derinti Darnaus judumo komisijai. Planas patvirtintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 785	1 785	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	10 115	10 115				
1.2.5v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių įdiegimas Tauragės mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	191 647	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 086 000	0				
1.2.6v Veiksmas	Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pateiktas PP
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 300	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	324 700	0				
1.2.7v Veiksmas	A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59 552	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	59 551	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	674 916	0				
1.2.8v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 860	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	14 558	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	114 700	0				
1.2.9v Veiksmas	Jurbarko autobusų parko atnaujinimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 215		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	188 219					
1.2.10v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20 280	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	80 490	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 547 338	214 005	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	406 117	338 088				
			Kitos viešosios lėšos	194 125	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	7 091 882	1 386 970				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	-----------------------------------	--	---	-----------------	------------------	------------------	---

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.
