

**Tauragės regiono integruota teritorijų vystymo programa**

(įrašomas programos pavadinimas)

**2021 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. IV-708**

(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

**1 lentelė. Programos SSSG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas**

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
<b>Stiprybės</b>	
1. Tranzitinių srautų susidarymui palanki regiono geografinė padėtis	Veiksnyms nepakito
2. Stabili darbo jėgos pasiūla (trumpuoju laikotarpiu) – pastovi darbingo amžiaus gyventojų dalis gyventojų amžiaus struktūroje	Veiksnyms nepakito
3. Didėjanti miestų, kaip gyvenamųjų vietovių, reikšmė	Veiksnyms nepakito
4. Mažas teritorijų užterštumas iš stacionarių taršos šaltinių	Veiksnyms nepakito
<b>Silpnybės</b>	
1. Neigiamos demografinės tendencijos: mažėjantis gyventojų skaičius, mažėjanti vaikų dalis	Veiksnyms nepakito
2. Nepakankamos materialinės investicijos	Veiksnyms nepakito
3. Didėsni tarša, susijusi su kelių transporto priemonių naudojimu, kurią lemia aukštas automobilizacijos lygis ir nepakankamai subalansuota transporto struktūra (nepakankamai išnaudojamas viešasis transportas)	Veiksnyms nepakito
<b>Galimybės</b>	
1. Didėjantis visuomenės ekologinis sąmoningumas, „miestiško“ gyvenimo būdo populiarėjimas lems didesnius reikalavimus miestų transporto sistemoms	Veiksnyms nepakito
2. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnį prioritetą skirs technologinei plėtrai, ir galės pasinaudoti tam skiriama ES finansine parama	Veiksnyms nepakito
<b>Grėsmės</b>	
1. Miestų infrastruktūros santykinų išlaidų didėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo	Veiksnyms nepakito
2. Didės į šalia esančius Kauno ir Klaipėdos regionus išvykstančiųjų gyventi, dirbti ar studijuoti jaunų gyventojų srautai, blogėjanti šalies demografinė struktūra.	Veiksnyms nepakito

\* Nurodomos programos SSSG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai pasikeitusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės.

\*\* Įvertinami veiksmų pokyčiai per atskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifiikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

**2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios**

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Programos įgyvendinimo rodikliai**					Programos įgyvendinimo veiksmas				Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	VeiksmaŲ atitinkancio projekto Nr.*******	€ viso	Planojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planojamos skirti veiksmo vykdymo ir partnerio (-ių) lėšos	€ viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtas veiksmo vykdymo ir partnerio (-ių) lėšos	
1.	Tikslas: Padidinti užimtumą per patrauklumo darbu ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą	1-E-1	Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)	65,00	64,95	73,74											Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūros 2022 m. rodiklių „Gyventojų skaičius ir sudėtis“ ir „Gyventojų užimtumas ir nedarbas“ duomenys.
1.1.	Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves	1-R-1	Įmonių skaičius tikslinančių gyventojų savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų	17,70	17,60	22,67											I programos teritoriją 2020 metais įtraukta Šilalės rajono savivaldybė, tačiau veiksmų joje įgyvendinta nebuvo, todėl skaičiuojama tik Jurbarko rajono. Pagėgių ir Tauragės rajono įmonių ir gyventojų skaičius. Veikiančių įmonių skaičius 2023 m. pradžioje nuolatose savivaldybėse – 1 575, molatinųjų gyventojų skaičius – 69 473. Viso regiono apimtyje rodiklis 22,36.
1.1.1	Priemonė: Miestų viešosios infrastruktūros sutvarkymas, gerinant sąlygas naujam verslui ir darbo vietų kūrimui									4 333 198,76	3 363 928,87	969 269,89	4 333 198,76	3 363 928,87	969 269,89		
		1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	56 174,53	56 174,53	56 174,53											Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.1v., 1.1.4v., 1.1.7v., 1.1.8v.
		1.1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	2 331,78	2 331,78	2 331,78											Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.1v., 1.1.8v.
		1.1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymai gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	2,00	2,00	2,00											Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.2v., 1.1.5v.
		1.1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2,00	2,00	2,00											Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus veiksmus 1.1.3v., 1.1.6v.
1.1.2	Priemonė: Tikslinių teritorijų (miestų) vietos veiklos grupių įsteigimas									nd	nd	nd	nd	nd	nd		

			1.1-P-5	Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.	3,00	3,00	3,00										<i>Įsteigtos Jurbarko, Pagėgių ir Tauragės miestų vietos veiklos grupės ir parengtos strategijos (rengiamas finansuojas 08.6.1-ESFA-T-909-01-0001, 08.6.1-ESFA-T-909-01-0009, 08.6.1-ESFA-T-909-01-0052) (www.edinvesticijos.lt).</i>	
1.1.3	Priemonė: Viešosios infrastruktūros panaudojimas verslumo skatinimui										nd	nd	nd	nd	nd	nd		
			1.1-P-5	Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.	6,00	6,00	29,00										<i>Pagėgių miesto vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimo administravimas (08.6.1-ESFA-T-910-01-0019), strategija įgyvendinama. Miesto vietos veiklos grupės "Jurbarkas"-strategijos įgyvendinimui skirtas finansavimas, strategija įgyvendinama (08.6.1-ESFA-T-910-04-0013). Įgyvendinami Pagėgių miesto strategijų finansuoti 9 projektai, Jurbarko - 18.</i>	
1.1.4	Priemonė: Tauragės funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė										19 021 521,32	12 894 747,61	6 126 773,71	5 364 871,00	4 532 540,00	832 331,00	<i>Priemonė įtraukta į programą 2020 metais, projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2020 m. pabaigoje, veiksmo įgyvendinimas prasidėjo 2021 m.</i>	
			1.1-P-6	Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai	17,00	0,00	0,00										<i>Rodiklio reikšmė bus pasiekta 2023 m., baigus įgyvendinti veiksmą 1.1.9v.</i>	
			1.1-P-7	Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategiją	4,00	0,00	0,00										<i>Rodiklio reikšmė bus pasiekta 2023 m., baigus įgyvendinti veiksmą 1.1.9v.</i>	
1.1.1v.	Veiksmas: Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas	1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	9 007,00	9 007,00	9 007,00	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-71-0002	477 546,35	465 607,80	11 938,55	477 546,35	465 607,80	11 938,55		
			1.1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	422,43	422,43	422,43											
1.1.2v.	Veiksmas: buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktyvi salė ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas	1.1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gantės ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1,00	1,00	1,00	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA-R-302-71-0003	122 749,97	92 113,01	30 636,96	122 749,97	92 113,01	30 636,96		
1.1.3v.	Veiksmas: Jurbarko kultūros centro modernizavimas	1.1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00	1,00	1,00	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-71-0001	515 253,17	417 572,70	97 680,47	515 253,17	417 572,70	97 680,47		
1.1.4v.	Veiksmas: gyvenamųjų namų kvartalo kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste	1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	8 723,00	8 723,00	8 723,00	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-903-71-0001	364 031,13	336 728,79	27 302,34	364 031,13	336 728,79	27 302,34		
1.1.5v.	Veiksmas: Tauragės pilies rūsių kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams	1.1-P-3	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gantės ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1,00	1,00	1,00	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA-R-302-71-0001	427 519,54	325 775,69	101 743,85	427 519,54	325 775,69	101 743,85		
1.1.6v.	Veiksmas: Tauragės krašto muziejaus modernizavimas	1.1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00	1,00	1,00	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-71-0002	641 775,68	440 564,03	201 211,65	641 775,68	440 564,03	201 211,65		
1.1.7v.	Veiksmas: apleistose teritorijose už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, požiūio ir sveikatimos poreikiams	1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	33 610,53	33 610,53	33 610,53	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-71-0001	351 133,00	342 354,67	8 778,33	351 133,00	342 354,67	8 778,33		
1.1.8v.	Veiksmas: apleistose teritorijose Tauragės miesto buvusiam kariniame mieste viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	4 834,00	4 834,00	4 834,00	2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-V-902-01-0005	1 433 189,92	943 212,18	489 977,74	1 433 189,92	943 212,18	489 977,74		
			1.1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	1 909,35	1 909,35	1 909,35											
1.1.9v.	Veiksmas: Tauragės funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas		1.1-P-6	Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai	17,00	0,00	0,00	2020	2023	Įgyvendinamas projektas	J08-CPVA-V-02-0001	19 021 521,32	12 894 747,61	6 126 773,71	5 364 871,00	4 532 540,00	832 331,00	<i>Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2020-12-30, vykdomas projekto veiklos. Visi projekto viešųjų pirkimų konkursai pildyti, pasirašytas sutartis, vykdomi rangos darbai ir teikiamas prekės bei paslaugos.</i>
			1.1-P-7	Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategiją	4,00	0,00	0,00											
1.2.	Uždavinys: Pagerinti sukurtų darbo vietų patiekiamumą, diegiant kompleksines darnaus judumo, esamo saugumo priemones		1-R-2	Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus	80,00	80,00	100,00										<i>Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų agentūros 2023 m. rodiklio "Nusilaukusių gyventojų skaičius metų pradžioje" išankstiniai duomenys ir savivaldybių pateikti duomenys. Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Tauragės regiono ITV programa gyventojų skaičius – 33 524 gyventojai. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos skaičius – 33 524 gyventojai, nes po kelių veiksmų yra baigta įgyvendinti visuose miestuose, t.y. Pagėgiuose, Tauragėje ir Jurbarko.</i>	
1.2.1.	Priemonė: Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės										7 848 382,33	6 388 853,62	1 459 528,71	6 070 245,39	4 944 938,29	1 125 307,10		
			1.2-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	4,97	4,97	4,17										<i>Rodiklio reikšmė (4,97) 2022 m. nepasiekta, nes veiksmas 1.1.10v, kurio pabaiga buvo planuojama 2022 m. ir kuris siekia šio produkto rodiklio, nebūvo užbaigtas įgyvendinti laiku. Rodiklio reikšmė bus pasiekta 2023 m., baigus įgyvendinti veiksmą 1.1.10v.</i>	
			1.2-P-2	Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt.	1,00	1,00	1,00										<i>Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendintus veiksmą 1.2.4v.</i>	
			1.2-P-3	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	3,00	3,00	3,00										<i>Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendintus veiksmą 1.2.5v.</i>	
			1.2-P-4	Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,27	1,27	1,27										<i>Rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendintus veiksmus 1.2.1v., 1.2.9v.</i>	

