

Tauragės regiono integruota teritorijų vystymo programa

(rašomas programos pavadinimas)

2023 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1V-708

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
Stiprybės	
1. Tranzitinių srautų susidarymui palanki regiono geografinė padėtis	Veiksnyms nepakito
2. Stabili darbo jėgos pasiūla (trumpuoju laikotarpiu) – pastovi darbingo amžiaus gyventojų dalis gyventojų	COVID-19 pandeminė situacija turėjo neigiamą įtaką veiksmui.
3. Didėjanti miestų, kaip gyvenamųjų vietovių, reikšmė	Veiksnyms nepakito
4. Mažas teritorijų užterštumas iš stacionarių taršos šaltinių	Veiksnyms nepakito
Silpnybės	
1. Neigiamos demografinės tendencijos: mažėjantis gyventojų skaičius, mažėjanti vaikų dalis	Veiksnyms nepakito
2. Nepakankamos materialinės investicijos	COVID-19 pandeminė situacija turėjo neigiamą įtaką veiksmui.
3. Didesnė tarša, susijusi su kelių transporto priemonių naudojimu, kurią lemia aukštas automobilizacijos	Veiksnyms nepakito
Galmybės	
1. Didėjantis visuomenės ekologinis sąmoningumas, „miestiško“ gyvenimo būdo populiarėjimas lems	Veiksnyms nepakito
2. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnę prioritetą skirs	Veiksnyms nepakito
Grėsmės	
1. Miestų infrastruktūros santykinų išlaidų didėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo	Veiksnyms nepakito
2. Didės į šalia esančius Kauno ir Klaipėdos regionus išvykstančiųjų gyventojų, dirbanti ar studijuojanti jaunų	Veiksnyms nepakito

* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai pasikeitusios stiprybės, silpnybės (problemos), galmybės ir grėsmės.

** Įvertinami veiksmų pokyčiai per atskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikacijos stiprybės, silpnybės, galmybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Kodas	Programos įgyvendinimo rodikliai**				Programos įgyvendinimo veiksmai				Prieinomi / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)		Prieinomi / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)		Papildoma informacija, paaiškinimai	
			Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.*****	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)		Išmokėtas veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
I.	Tikslas: Padidinti užimtumą per patrauklumo darbu ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo lėšų mobilumą didinimą	1-E-1	Efektinio vertinimo kriterijus: Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)	65,00	64,80	67,30										Užimti gyventojai ir užimtumo lygis 2020 m. (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize/)
II.	Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus objektus, statinius ir erdves	1-R-1	Rezultato vertinimo kriterijus: Įmonių skaičius tikslinėse gyventojų savivaldybėse, kuriose yra įskaityti turistiniai	17,70	17,50	20,81										I programos teritoriją 2020 metais įpraukia Šilalės rajono savivaldybė, tačiau veiksmų jėga įgyvendinta nebuvo, todėl skaičiuojama tik Jurbarko rajono. Priešais ir Tauragės rajono imant ir įgyvendintus darbus.
		1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	56 174,53	56 174,53	56 174,53										
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	2 331,78	2 331,78	2 331,78										
		1.1-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankyma gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	2,00	2,00	2,00										
		1.1-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2,00	2,00	2,00										
		1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.	9,00	9,00	32,00										
		1.1-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai	17,00	0,00	0,00										
1.1.1.	Priemonė: Miestų viešosios infrastruktūros sutvarkymas, gerinant sąlygas naujam verslui ir darbo vietų kūrimui	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	56 174,53	56 174,53					2 625 900,40	2 087 903,44	537 996,96	2 625 900,40	2 087 903,44	537 996,96	1.1.1v., 1.1.4v., 1.1.7v., 1.1.8v.
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	2 331,78	2 331,78											1.1.1v., 1.1.8v.
		1.1-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankyma gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	2,00	2,00					556 988,47	422 930,69	134 057,78	550 269,51	417 888,70	132 380,81	1.1.2v., 1.1.5v.
		1.1-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2,00	2,00					1 157 028,85	632 256,56	524 772,29	1 157 028,85	632 256,56	524 772,29	1.1.3v., 1.1.6v.
1.1.1v.	Veiksmai: Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	9 007,00	9 007,00	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-71-0002	477 546,35	465 607,80	11 938,55	477 546,35	465 607,80	11 938,55	
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	422,43	422,43											
1.1.4v.	Veiksmai: gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	8 723,00	8 723,00	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-903-71-0001	364 031,13	336 728,79	27 302,34	364 031,13	336 728,79	27 302,34	

1.1.2v.	Veiksmas: buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato revoliucijos ugdymo savivaldybės sutvarkymas	1.1-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos.	1,00	1,00	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA-R-302-71-0003	129 468,93	97 155,00	32 313,93	122 749,97	92 113,01	30 636,96	
1.1.3v.	Veiksmas: Jurbarko kultūros centro modernizavimas	1.1-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00	1,00	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-71-0001	515 253,17	191 692,53	323 560,64	515 253,17	191 692,53	323 560,64	
1.1.5v.	Veiksmas: Tauragės pilies rūsių kultūros paveldo savivaldybės išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams	1.1-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1,00	1,00	2017	2019	Baigtas įgyvendinti	05.4.1-CPVA-R-302-71-0001	427 519,54	325 775,69	101 743,85	427 519,54	325 775,69	101 743,85	
1.1.6v.	Veiksmas: Tauragės krašto muziejaus modernizavimas	1.1-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00	1,00	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-71-0002	641 775,68	440 564,03	201 211,65	641 775,68	440 564,03	201 211,65	
1.1.7v.	Veiksmas: aplinkos teritorijos už kultūros centro Pagęgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir švietimui poreikiams	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	33 610,53	33 610,53	2017	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-71-0001	351 133,00	342 354,67	8 778,33	351 133,00	342 354,67	8 778,33	
1.1.8v.	Veiksmas: aplinkos teritorijos Tauragės miesto buvusiam kariniame mieste viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	4 834,00	4 834,00	2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-V-902-01-0005	1 433 189,92	943 212,18	489 977,74	1 433 189,92	943 212,18	489 977,74	
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	1 909,35	1 909,35											
1.1.2.	Priemonė: Tikslinių teritorijų (miestų) vietos veiklos grupių įsteigimas	1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVQ, skaičius, vnt	3,00	3,00					nd	nd	nd	nd	nd	nd	
1.1.3.	Priemonė: Viešosios infrastruktūros panaudojimas verslumo skatinimui	1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVQ, skaičius, vnt	6,00	29,00					nd	nd	nd	nd	nd	nd	
1.1.4.	Priemonė: Tauragės funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė	1.1-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Funkcinėse zonosose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmų	17,00	0,00					nd	nd	nd	nd	nd	nd	
1.1.9v.	Veiksmas: Tauragės funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas	1.1-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Funkcinėse zonosose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmų	17,00	0,00	2020	2022	Įgyvendinama sutartis	J08-CPVA-V-02-0001	14 033 900,00	11 201 747,82	2 832 152,18	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Uždavinys: pagerinti saugų darbu vietų pasiekiamumą, diegiant kompleksines darnaus judumo, esimo saugumo priemones	1-R-2	Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus	80,00	70,00	100,00										
		1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	4,15	3,95	3,95										
		1.2-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt.	1,00	1,00	1,00										
		1.2-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	1,00	0,00	0,00										
		1.2-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,14	1,14	1,27										
		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	7,00	0,00	3,00										
		1.2-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų esamų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	3,00	0,00	2,00										
		1.2-P-7	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,72	0,51	0,51										
1.2.1.	Priemonė: Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų šaltinių) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	4,15	3,95					2 289 838,26	1 946 363,34	343 474,92	2 074 400,31	1 763 240,24	311 160,07	1.2.2v., 1.2.3v., 1.2.7v., 1.2.10v.
		1.2-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt.	1,00	1,00					11 900,00	10 115,00	1 785,00	11 900,00	10 115,00	1 785,00	1.2.4v., 1.2.5v.
		1.2-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	1,00	0,00					1 071 668,20	706 204,00	365 464,20	0,00	0,00	0,00	
		1.2-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,14	1,27					257 070,33	180 698,00	76 372,33	257 070,33	180 698,00	76 372,33	1.2.1v., 1.2.9v.
		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	7,00	3,00					2 744 356,47	2 332 703,00	411 653,47	1 024 224,40	793 768,97	230 455,43	
		1.2-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų esamų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	3,00	2,00					233 553,10	198 520,13	35 032,97	227 527,44	193 398,32	34 129,12	1.2.3 v., 1.2.8v.
		1.2-P-7	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,72	0,51					164 147,38	138 784,00	25 363,38	0,00	0,00	0,00	1.2.2v., 1.2.11v.
1.2.1v.	Veiksmas: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M. Jankaus gatvės Pagęgiuose	1.2-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0,54	0,54	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-71-0002	69 389,47	27 382,00	42 007,47	69 389,47	27 382,00	42 007,47	
1.2.2v.	Veiksmas: Jaunimo ir Rambynų gatvių Pagęgiuose infrastruktūros sutvarkymas	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,21	0,21	2018	2019	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-71-0004	275 093,36	233 829,35	41 264,01	275 093,36	233 829,35	41 264,01	
		1.2-P-7	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,51	0,51											
1.2.3v.	Veiksmas: Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų gatvių ir Smėlynų skersgatvio)	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	1,65	1,65	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-71-0001	1 183 328,80	1 005 829,47	177 499,33	1 183 328,80	1 005 829,47	177 499,33	
		1.2-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų esamų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	2,00	2,00											
1.2.4v.	Veiksmas: Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimas	1.2-P-2	Produkto vertinimo kriterijus: Parengtų darnaus judumo planų skaičius, vnt.	1,00	1,00	2016	2017	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-V-513-01-0004	11 900,00	10 115,00	1 785,00	11 900,00	10 115,00	1 785,00	
1.2.5v.	Veiksmas: darnaus judumo priemonių įdiegimas Tauragės mieste	1.2-P-3	Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	1,00	0,00	2019	2022	Įgyvendinama sutartis	04.5.1-TID-R-514-71-0002	1 071 668,20	706 204,00	365 464,20	0,00	0,00	0,00	
1.2.6v.	Veiksmas: Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas	1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	7,00	3,00	2018	2022	Įgyvendinama sutartis	04.5.1-TID-R-518-71-0001	2 744 356,47	2 332 703,00	411 653,47	1 024 224,40	793 768,97	230 455,43	
1.2.7v.	Veiksmas: A. Giedraičio-Giedraučio gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	2,09	2,09	2017	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-71-0003	615 978,15	523 581,42	92 396,73	615 978,15	523 581,42	92 396,73	

1.2.8v.	Veiksmas: esamo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje	1.2-P-6	Produkto vertinimo kriterijus: Idėgtos saugų esamų gerinamosios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	1,00		0,00	2020	2023	Igyvendinama sutartis	06.2.1-TID-R-511-71-0007	233 553,10	198 520,13	35 032,97	227 527,44	193 398,32	34 129,12
1.2.9v.	Veiksmas: pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkinų gatvėje	1.2-P-4	Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0,60		0,73	2019	2020	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-71-0004	187 680,86	153 316,00	34 364,86	187 680,86	153 316,00	34 364,86
1.2.10v.	Veiksmas: Tauragės miesto Pilsnų gatvės rekonstrukcija	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,20		0,00	2020	2021	Igyvendinama sutartis	06.2.1-TID-R-511-71-0008	215 437,95	183 123,10	32 314,85	0,00	0,00	0,00
1.2.11v.	Veiksmas: Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas	1.2-P-7	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,21		0,00	2020	2022	Igyvendinama sutartis	06.2.1-TID-R-511-71-0009	164 147,38	138 784,00	25 363,38	0,00	0,00	0,00

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerus, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamą programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėje pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkancio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkancio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenumatyta siekti produkto vertinimo kriterijus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėje „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas“ ir „Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neiekti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateiktas įgyvendinancijai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo, kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.