Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas

TAURAGĖS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

**Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).*

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą	2014–2023	*Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data*	X	X	**Efekto rodiklis:** 1-E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais (proc.), 2018 m.	64,4	69,7	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2018 m. duomenys apie užimtuosius ir darbingo amžiaus gyventojus Tauragės regione
1.1. Uždavinys	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves	2014–2023	*Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data*	X	X	**Rezultato rodiklis:** 1-R-1 Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, 2019 m.	16,9	20,6	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2020 m. pradžios duomenys apie veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Tauragės regiono savivaldybėse, išskyrus Šilalės r. savivaldybę
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m^2), 2019 m.	54 819,92	56 175	Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams (33 610,53), Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste (8 723,00), Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (4 834,00), Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas (9007,00)
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m^2), 2019 m.	2 181	2 332	Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (1 909,35), Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas (422,43)

						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2019 m.	2	1	Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams (baigtas); Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas (Atlikti remonto darbai, kurie yra baigti, organizuojamas paveldosaugos darbų pridavimas Kultūros paveldo departamentui).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, 2019 m.	2	0	Projektai "Tauragės krašto muziejaus modernizavimas" ir "Jurbarko kultūros centro modernizavimas" nebaigti įgyvendinti 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2019 m.	8	3	Tauragės miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas (Tauragės miesto vietos veiklos grupė, 1 baigtas įgyvendinti); Pagėgių miesto vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos rengimas (Asociacija "Pagėgių miesto vietos veiklos grupė" 1 baigtas įgyvendinti); Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos rengimas (Miesto vietos veiklos grupė "Jurbarkas", 1 baigtas įgyvendinti)
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2019 m.	2	21	UAB "VERS DEKO"; UAB Eglėšakis; UAB „Spaudos prizmė“; UAB "Aldekas"; UAB Kėdainių odontologijos centras; Uždaroji akcinė bendrovė "Šertvyta"; Uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko šeimos klinika; N. Dungveckienės šeimos klinika; T. Švedko gydytojos kabinetas; UAB "Apastata"; UAB „Eola“; UAB „WIDE WINGS“; Uždaroji akcinė bendrovė "Nagoja"; UAB "Metta"; UAB „Vetservisas“; UAB Arūno autovežiai; UAB InMedica; UAB "Netmark"; UAB MAŽONIENĖS MEDICINOS KABINETAS; UAB "Apasteel"; IĮ "Pagėgių šeimos centras"
1.1.1v Veiksmas	Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas	2017–2019	2019	X	X	X	X		Projekto veiklos baigtos įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 382	11 939	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51 109	59 693				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	434 430	406 016				
1.1.2v Veiksmas	Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas	2017–2020	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		Projekto veiklos baigtos įgyvendinti. Nepateikta galutinė ataskaita.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	19 420	29 379	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	110 049	88 330				
1.1.3v Veiksmas	Jurbarko kultūros centro modernizavimas	2017–2018	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga sutartyje numatyta 2020-04-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 732	97 048	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	226 000	224 418				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	191 794	190 452				

1.1.4v Veiksmas	Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste	2017–2018	2018	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2018-10-18
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 302	27 302	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	27 302	27 302			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	309 426	309 426			
1.1.5v Veiksmas	Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams	2017–2019	2019	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2019-04-01
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	123 302	101 744	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	394 804	325 776			
1.1.6v Veiksmas	Tauragės krašto muziejaus modernizavimas	2017–2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Projekto veiklos baigtos įgyvendinti. Nepateikta galutinė ataskaita ir galutinis mokėjimo prašymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	228 404	198 835	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	500 104	435 359			
1.1.7v Veiksmas	Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams	2017–2019	2018	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2018-12-05
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8 778	8 778	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43 892	43 892			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	298 463	298 463			
1.1.8v Veiksmas	Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016–2018	2018	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2018-08-27
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	491 202	489 978	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 668	76 477			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	868 900	866 735			

1.2. Uždavinys	Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones	2014–2023	*Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data*	X	X	**Rezultato rodiklis:** 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2019 m.	40	100	Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Tauragės regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 m. pabaigoje – 32 771 gyventojas. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos skaičius – 32 771 gyv. (t. y. 21 516 gyv. iš dalies įgyvendinus 1.2.6 veiksmą, 9 711 gyv. iš dalies įgyvendinus 1.2.7 veiksmą Jurbarke, 1 544 gyv. įgyvendinus 1.2.1 ir 1.2.2 veiksmus Pagėgiuose).
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m.	2,3	2,3	Pasiektas įgyvendinus 1.2.2v Veiksmą: Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas (0,21) ir iš dalies 1.2.7v Veiksmą: A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste (2,09)
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengtų darnaus judumo planų skaičius (vnt.), 2019 m.	1	1	Projektas "Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas" baigtas įgyvendinti 2017-10-09. Planas parengtas ir patvirtintas.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2019 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2019 m.	0,54	0,54	Rodiklis pasiektas įgyvendinus 1.2.1v Veiksmą: pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M. Jankaus gatvės Pagėgiuose
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2019 m.	0	3	Rodiklis pasiektas iš dalies įgyvendinus 1.2.6v Veiksmą: Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2019 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2019 m.	0,51	0,51	Rodiklis pasiektas įgyvendinus 1.2.2v Veiksmą: Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas
1.2.1v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M. Jankaus gatvės Pagėgiuose	2018–2019	2019	X	X	X	X		Projektas baigtas įgyvendinti 2019-09-27
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 007	42 007	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	27 382	27 382				
1.2.2v Veiksmas	Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas	2018–2019	2019	X	X	X	X		Projektas baigtas įgyvendinti 2019-05-02
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	41 264	41 264	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	233 829	233 829				
1.2.3v Veiksmas	Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų gatvių ir Smėlynų skersgatvio)	2017–2020	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		Projekto sutartis pasirašyta 2017-07-05. Vykdomi rangos darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	177 499	171 993	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				

		šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 005 829	974 627			
1.2.4v Veiksmas	Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimas	2016–2017	2017	X	X	X	X	Planas parengtas ir patvirtintas. Projektas baigtas įgyvendinti 2017-10-09
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 785	1 785	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	10 115	10 115			
1.2.5v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių įdiegimas Tauragės mieste	2019–2022	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Pateikta projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	124 624	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	706 204	0			
1.2.6v Veiksmas	Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas	2018–2021	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-05-16. 3 transporto priemonės įsigytos, pateiktas prašymas dėl papildomo finansavimo 750 000 Eur ES lėšų, planuojama įsigyti dar 2 transporto priemones
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	252 197	30 629	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 429 119	173 565			
1.2.7v Veiksmas	A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste	2017–2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Vyksta projekto rangos darbai. Rekonstruota gatvės dalis 2,01 km. Skirtas papildomas finansavimas dėl papildomų 0,55 km rekonstrukcijos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59 552	38 262	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	59 551	38 262			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	794 019	433 640			
1.2.8v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje	2020–2022	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Projekto paraiška planuojama teikti 2020-09-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 860	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	14 558	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	114 700	0			
1.2.9v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje	2019–2020	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Projekto sutartis pasirašyta 2019-06-14. Vyksta rangos darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 365	27 945	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			

			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	153 316	124 677			
1.2.10v Veiksmas	Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija	2020–2021	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Projekto paraiška planuojama teikti 2020-06-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 365	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	153 316	0			
1.2.11v Veiksmas	Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas	2020–2022	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X	Projekto paraiška planuojama teikti 2020-09-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 365	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	153 316	0			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 991 407	1 318 889	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	424 971	431 782			
			Kitos viešosios lėšos	74 109	38 262			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	7 889 116	4 898 392			

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

1. Išbraukti Produkto rodiklius "1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.)" ir "1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.)", kadangi programoje nėra suplanuonuota priemonių įgyvendinimo veiksmų, siekiančių ši rodiklių.

2. Papildyti programos įgyvendinimo teritoriją susieta Šilalės rajono teritorija.

3. Papildyti Tauragės regiono integruotą teritorijų vystymo programą Tauragės+ funkcinės zonos strategijos kompleksine priemone.